

ANLÆGSPROJEKTNAVN

Slidlagsarbejder

Udvalg:

Plan og teknik

Anlægsprojekt:

Slidlagsarbejder

Anlægsnr:

200000022

Meddelte anlægsbevillinger

Budget i hele kr.

Dato

Udgifter

Indtægter

Byrådet 12-10-2022

11.955.324

Overførsel 22/23 BY 26/4-23

-467.000

Samlet anlægsbevilling

11.488.324

0

Afholdte udgifter/indtægter

Regnskab i hele kr.

Regnskabsår

Udgifter

Indtægter

2023

11.223.963

Samlet anlægsudgift/indtægt

11.223.963

0

Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter

264.361

0

Afvigelse i procent

2,30

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET*Fordelt på følgende hovedposter:***Udgiftsside**

Håndværkerudgifter 45.936

Kørebanearealer og astfaldarbejder 6.191.902

Vejafvanding 18.403

Færdselsarealer og stier 1.589.377

Fortov og brolægningarbejder 2.590.414

Broer og bygværker 127.900

Tilsyn med gravearbejder 205.258

Afmærkning 454.772

Total**11.223.963**