

ANLÆGSPROJEKTNAVN

Teknisk anlægspulje

Udvalg:

Plan og teknik

Anlægsprojekt:

Teknisk anlægspulje

Anlægsnr:

200000032

Meddelte anlægsbevillinger

Budget i hele kr.

Dato

Udgifter

Indtægter

Byrådet 12-10-2022

3.405.599

Overførsel 22/23 BY 26/4-23

1.411.000

Samlet anlægsbevilling

4.816.599

0

Afholdte udgifter/indtægter

Regnskab i hele kr.

Regnskabsår

Udgifter

Indtægter

2023

3.187.821

Samlet anlægsudgift/indtægt

3.187.821

0

Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter

1.628.778

0

Afvigelse i procent

33,82

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET*Fordelt på følgende hovedposter:***Udgiftsside**

Krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen 1.968.836

Trafiksikkerhed på Hammerbakke 170.674

Udmatrikulering af de off. landeveje 76.139

Forbedring og opgrad af busstoppesteder 287.588

Dalby trafiksikkerhedsprojekt 477.525

Stikrydsning v/Græse Strandvej-Strandbak 207.060

Total**3.187.821**