Nyt Dagtilbud I Vinge

Tidsplan for gennemførelse af dagtilbud i Vinge 27.04.2024

			2024				2025				2026				2027			
Emne	Uddybende /stikord	Politisk proces	1. kval	2. kval	3. kval	4. kval	1. kval	2. kval	3. kval	4. kval	1. kval	2. kval	3. kval	4. kval	1. kval	2. kval	3. kval	4. kval
Byggeprogram og dispositionsforslag																		
Udarbejdelse byggeprogram og dispositionsforslag	maj -juni																	
Aflevering byggeprogram og dispositionsforslag	maj - juni																	
Projektforslag og myndighedsprojekt																		
Udarbejdelse projektforslag og myndighedsprojek	aug-24				*													
Aflevering projektforslag og myndighedsprojekt til bygherre	okt-24				*													
Følgegruppe workshop 1 og fasegodkendelse	nov-24					*												
Politisk godkendelse (BFF, ØU,BY)	4. - 18. dec	Politik godkendelse				*												
Udbudsprojekt																		
Udarbejdelse udbudsprojekt	jan-25						*											
Aflevering udbudsprojekt til bygherre	mar-25						*											
Følgegruppe workshop 2 og fasegodkendelse	mar-25						*											
Politisk orientering	apr-25	Politisk orientering						*										
Frigivelse udbudsmateriale	apr-25							*										
Byggetilladelse																		
Ansøge om byggetilladelse	okt-24				*													
Forventet byggetilladelse	apr-25							*										
Entrepriseudbud (hovedentreprise) og kontrahering																		
Udvælgelse og invitation hovedentreprenører	apr-25							*										
Tilbudsperiode	apr - juni 25																	
Licitation via udbudsportal	medio juni 25							*										
Tilbudsevaluering, indstilling og godkendelse	medio juni 25							*										
Kontrahering hovedentreprenør	ultimo juni 25	Politisk orientering						*										
Udførelse perioden									*					*				
Udførelse perioden august 2025 - november 2026	aug 25 - nov 26																	
Ibrugtagning bygning	4. kvartal 26																	
Indflytning og færdiggøelse udearealer	1. kvartal 27																	